

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设 项目绩效评价报告

榆林益智企业服务有限公司

二〇二四年七月

佳县 2023 年度
小杂粮种植基地建设项目
绩效评价报告

项目单位：佳县农业农村局

委托单位：佳县农业农村财务服务中心

评价机构：榆林益智企业服务有限公司

提交日期：二〇二四年七月

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目

绩效评价情况表

项目名称	佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设 项目	资金规模	2029.68 万元
项目单位	佳县农业农村局	项目支出	1756.925 万元
评价单位	榆林益智企业服务有限公司	预算执行率	86.56%
评价分数	80.68	评价等级	良

一、综合评价结论

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目乃是贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于印发加快推进高标准农田建设实施方案的通知》（陕政办函〔2020〕18 号）以及《榆林市人民政府办公室关于稳步提升粮食产能确保粮食安全的意见》（榆政办发〔2019〕51 号）等文件精神的具体实践，是增强粮食安全保障能力的必要举措。

总体而言，佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设在项目进程、产出质量、社会效益、经济效益及生态效益等方面尚存在一定的不足之处。

经过全面综合的评价，佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目的得分是 80.68 分，评价等级为“良”。

二、存在主要问题

- （一）项目制度执行亟待规范
- （二）项目产出情况尚需优化
- （三）项目效益未能充分发挥

三、意见和建议

- (一) 健全项目管理规范，优化项目实施流程
- (二) 加强项目过程把控，协作促进高效产出
- (三) 增进农田利用效率，充分发挥农田价值

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	25
二、绩效评价工作开展情况	27
(一) 绩效评价目的、对象和范围	27
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等	28
(三) 绩效评价工作过程	33
三、综合评价情况及评价结论	35
(一) 综合评价情况	35
(二) 评价结论	36
四、绩效评价指标分析	37
(一) 项目决策情况	37
(二) 项目过程情况	41
(三) 项目产出情况	45
(四) 项目效益情况	47
五、存在的问题及原因分析	51
(一) 项目制度执行亟待规范	51
(二) 项目产出情况尚需优化	52
(三) 项目效益未能充分发挥	52
六、有关建议	53
(一) 健全项目管理规范，优化项目实施流程	53
(二) 加强项目过程把控，协作促进高效产出	54
(三) 增进农田利用效率，充分发挥农田价值	54
七、附件	55

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目 绩效评价报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理理念，加强财政预算资金管理，建立科学、规范的绩效评价体系，提高资金使用效益。根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）、《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室印发〈关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见〉》（佳办字〔2022〕32号）、《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县预算绩效管理目标管理办法〉通知》（佳办发〔2023〕27号）、《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（佳办发〔2023〕31号）、《佳县财政局关于印发〈2023年度部门（单位）整体支出和项目支出绩效评价工作实施方案〉的通知》等文件精神，佳县农业农村财务服务中心委托榆林益智企业服务有限公司对佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目开展绩效评价，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

粮食安全的根本依托在于农田，而高标准农田建设则是

提升耕地质量的关键支撑要素。党中央、国务院对高标准农田建设给予了极高的重视，习近平总书记着重强调，农田绝非普通的农田，而应当是优质的良田。必须重点抓好耕地的保护工作以及地力的提升工作，加快推动高标准农田建设的进程，切实提高建设的标准与质量，最终真正实现旱涝保收、高产稳产的良好局面。

佳县农业农村局积极贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）、《陕西省高标准农田建设规划（2021—2030年）》《陕西省人民政府办公厅关于印发加快推进高标准农田建设实施方案的通知》（陕政办函〔2020〕18号）、《榆林市人民政府办公室关于稳步提升粮食产能确保粮食安全的意见》（榆政办发〔2019〕51号）等相关文件精神，将提升粮食产能作为首要任务，聚焦重点区域，对资金进行统筹整合，加大投入的力度，完善建设的内容，大力推动高标准农田建设工作，加快补齐农业基础设施的短板，切实增强农田防灾、抗灾、减灾的能力，从而为实施乡村振兴战略、保障国家粮食安全提供坚实有力的支撑。该项目的建设内容涵盖土地平整工程、维修灌溉水源地、硬化道路、新建水源井、农灌渠和土壤改良工程。

2. 主要实施内容

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目包含 92 个子项

目，涉及7个乡镇、4个便民服务中心、2个街道办事处的90多个行政村。具体实施内容如表1-1：

表1-1 佳县2023年度小杂粮种植基地建设项目建设情况表

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
1	王家砭镇一程家沟村一小杂粮种植示范基地	平整土地94亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户218户，其中包括脱贫户23户，预计每户每年增收600元左右。	王家砭镇	程家沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	23.00
2	官庄便民服务中心-刘泉塌村(沙峁村)一小杂粮种植示范基地	平整土地127亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户131户，其中包括脱贫户15户，预计每户每年增收600元左右。	官庄便民服务中心	刘泉塌村(沙峁村)	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	27.21
3	金明寺镇-苏家瓜村一小杂粮种植示范基地	平整土地423亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户161户，其中包括脱贫户15户，预计每户每年增收600元左右。带动农户169户，其中包括脱贫户40户，每亩增收600元左右。	金明寺镇	苏家瓜村	中央	佳政财巩衔发(2023)12号	88.20
4	朱官寨镇-朱官寨村等5村一小杂粮种植示范基地	补充设计朱官寨村、石家瓜村、杨家园则村、秦家沟村、曹大塌村等5村农田覆土190亩，新建水源井1座，300米农灌渠，项目建成后用于种植地膜红薯及小杂粮，带动农户1094户，其中包括脱贫户308户，每亩增收600元左右。	朱官寨镇	朱官寨村等5村	省级	佳政财巩衔发(2023)2号	105.00

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
5	金明寺镇 —秦马硷村一小杂粮种植示范基地	平整土地 612 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户 749 户，其中包括脱贫户 61 户，每亩增收 600 元左右。	金明寺镇	秦马硷村	中央	佳政财 巩街发 (2023) 12 号	34.00
					市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	89.76
6	金明寺镇 —李柏亮沟村一小杂粮种植示范基地	平整土地 521.05 亩、硬化道路 1.7 公里，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等、带动农户 659 户，其中包括脱贫户 150 户，每亩增收 600 元左右。	金明寺镇	李柏亮沟村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	100.59
7	金明寺镇 —张家湾村一小杂粮种植示范基地	平整土地 189.66 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户 237 户，其中包括脱贫户 46 户，每亩增收 600 元左右。	金明寺镇	张家湾村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 3 号	41.18
8	方塌镇 —苗圪台村一小杂粮种植示范基地	平整土地 329.71 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户 129 户，其中包括脱贫户 6 户，每亩增收 600 元左右。	方塌镇	苗圪台村	中央	佳政财 巩街发 (2023) 6 号	70.22
9	方塌镇尚寨村一小杂粮种植示范基地	尚寨村平整土地 455.85 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户 346 户，其中包括脱贫户 43 户，每亩增收 600 元左右。	方塌镇 佳州办	尚寨村 崔家河底	/	佳政财 巩街发 (2023) 6 号	41.29
10	佳州街道办事处申家湾村一小杂粮种植示范基地	维修申家湾村灌溉设施，硬化道路 0.8 公里，建好后用于灌溉申家湾村 280 亩农田，带动农户 298 户，其中包括脱贫户 43 户，每亩增收 600 元左右。	佳州街道办事处	申家湾村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 3 号	98.80

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
11	佳州街道办事处闫家坪村一小杂粮种植示范基地	平整土地 324.68 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户 423 户，其中包括脱贫户 110 户，每亩增收 600 元左右。	佳州街道办事处	闫家坪村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	70.69
12	刘家山便民服务中心—秦家砭村一小杂粮种植示范基地	平整土地 198.56 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户 299 户，其中包括脱贫户 105 户，每亩增收 600 元左右。	刘家山便民服务中心	秦家砭村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	42.19
13	刘家山便民服务中心—黄家梁村一小杂粮种植示范基地	平整土地 412.29 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等，带动农户 283 户，其中包括脱贫户 86 户，每亩增收 600 元左右。	刘家山便民服务中心	黄家梁村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	81.11
14	刘国具镇—高家圪凹村一小杂粮种植示范基地	平整土地 249 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。带动农户 189 户，其中包括脱贫户 47 户，每亩增收 600 元左右。	刘国具镇	高家圪凹村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	53.60
15	王家砭镇—打火店村一小杂粮种植示范基地	土地平整 1121.64 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。带动农户 161 户，其中包括脱贫户 15 户，预计每户每年增收 600 元左右。	王家砭镇	打火店村	省级	佳政财巩衔发(2023)2号	238.80
					市级	佳政财巩衔发(2023)3号	206.27
16	王家砭镇—旧寨村一小杂粮种植示范基地	维修旧寨村灌溉水源地，建好后用于灌溉旧寨村 180 亩地膜玉米，带动农户 465 户，其中包括脱贫户 41 户，每亩增收 600 元左右。	王家砭镇	旧寨村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	70.00

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
17	方塌镇—谢家沟—小杂粮种植示范基地	平整土地 80 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。带动农户 226 户，其中包括脱贫户 14 户，每亩增收 600 元左右。	方塌镇	谢家沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	16.80
18	官庄便民服务中心—双碾沟村—小杂粮种植示范基地	平整土地 337.71 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。带动农户 285 户，其中包括脱贫户 64 户，每亩增收 600 元左右。	官庄便民服务中心	双碾沟村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	73.27
19	金明寺镇—周家沟村—小杂粮种植示范基地	土地平整 162.85 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。带动农户 139 户，其中包括脱贫户 37 户，每亩增收 600 元左右。	金明寺镇	周家沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	35.51
20	刘国具镇—刘国具村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 66.43 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	刘国具村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	2.60
21	刘国具镇—张家沟村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 179.34 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	张家沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	7.00
22	刘国具镇—刘落则沟—小杂粮种植示范基地	土壤改良 52.23 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	刘落则沟	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	2.04
23	刘国具镇—黄谷地村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 30.98 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	黄谷地村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	1.21

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
24	刘国具镇-杜家圪崂一小杂粮种植示范基地	土壤改良 51.13 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	杜家圪崂	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	2.00
25	刘国具镇-白家铺一小杂粮种植示范基地	土壤改良 123.46 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	白家铺村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	4.90
26	刘国具镇-白家舍沟一小杂粮种植示范基地	土壤改良 47.61 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	白家舍沟	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	1.90
27	刘国具镇-白家后孤村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 52.59 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	刘国具镇	白家后孤村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	2.10
28	上高寨便民服务中心-陈家塆村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 285.11 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	上高寨便民服务中心	陈家塆村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	13.69
29	上高寨便民服务中心-上高寨村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 27.29 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	上高寨便民服务中心	上高寨村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	1.31

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
30	上高寨便民服务中心—白家崖窑村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 78.09 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	上高寨便民服务中心	白家崖窑村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	3.75
31	上高寨便民服务中心—刘家崖窑—小杂粮种植示范基地	土壤改良 38.87 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	上高寨便民服务中心	刘家崖窑	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	1.87
32	上高寨便民服务中心—云家码头村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 43.07 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	上高寨便民服务中心	云家码头村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	2.07
33	方塌镇—谢家沟村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 1100 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	方塌镇	谢家沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	42.90
34	方塌镇—乔则塆村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 204.95 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	方塌镇	乔则塆村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	7.99
35	方塌镇—折家畔村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 429.62 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	方塌镇	折家畔村	中央	佳政财巩衔发(2023)13号	16.76

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
36	方塌镇一中咀峁村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 85.25 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	方塌镇	中咀峁村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	3.32
37	方塌镇-园则河村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 63.11 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	方塌镇	园则河村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	2.46
38	方塌镇一杏树梁村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 26.38 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	方塌镇	杏树梁村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	1.03
39	方塌镇一马能峁村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 120.53 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	方塌镇	马能峁村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	4.70
40	兴隆寺便民服务中心高家河村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 189.24 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	兴隆寺便民服务中心	高家河	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	7.29
41	兴隆寺便民服务中心贺家砭村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 91.7 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	兴隆寺便民服务中心	贺家砭	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	3.53

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
42	兴隆寺便民服务中心磨家川村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 23.14 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	兴隆寺便民服务中心	磨家川村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	0.89
43	朱官寨镇一落古峁村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 72.56 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	朱官寨镇	落古峁村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	2.79
44	朱官寨镇一石家瓜村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 97.64 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	朱官寨镇	石家瓜村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	3.76
45	朱官寨镇一冯家圪崂村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 76.8 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	朱官寨镇	冯家圪崂村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	2.96
46	朱官寨镇一石拳峰一小杂粮种植示范基地	土壤改良 55.46 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	朱官寨镇	石拳峰	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	2.14
47	兴隆寺便民服务中心一胡家峁一小杂粮种植示范基地	土壤改良 160.74 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	兴隆寺便民服务中心	胡家峁村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	6.19

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
48	朱官寨镇-刘崖窑-小杂粮种植示范基地	土壤改良 91.37 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	朱官寨镇	刘崖窑	中央	佳政财巩衔发(2023)1号	3.52
49	乌镇-柴家老庄村-小杂粮种植示范基地	土壤改良 273.88 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	乌镇	柴家老庄村	中央	佳政财巩衔发(2023)1号	10.54
50	乌镇-高西沟村-小杂粮种植示范基地	土壤改良 33.45 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	乌镇	高西沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	1.29
51	金明寺镇-元团峁沟-小杂粮种植示范基地	土壤改良 394 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	元团峁沟	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	15.17
52	金明寺镇-魏家畔村-小杂粮种植示范基地	土壤改良 241 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	魏家畔村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	9.28
53	金明寺镇-米峰塌村-小杂粮种植示范基地	土壤改良 36 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	米峰塌村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	1.39

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
54	金明寺镇 一王连沟村 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 65 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	王连沟村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	2.50
55	金明寺镇 一孟山村 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 178 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	孟山村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	6.85
56	金明寺镇 一油房崖村 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 51 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	油房崖村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	1.96
57	金明寺镇 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 50 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	棒棒山村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	1.93
58	金明寺镇 中刘家峁村 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 181 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	中刘家峁村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	6.97
59	金明寺镇 一王石畔村 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 120 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	王石畔村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	4.62

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
60	金明寺镇 一季家沟村 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 159 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	季家沟村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	6.12
61	金明寺镇 -白家窰 则一小杂粮种植示范基地	土壤改良 25 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	白家窰则	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	0.96
62	金明寺镇 -刘武家 峁一小杂粮种植示范基地	土壤改良 80 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	刘武家峁	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	3.08
63	金明寺镇 -窰窰峁 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 41 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	窰窰峁	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	1.58
64	金明寺镇 -白家渠 村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 60 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	白家渠村	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	2.31
65	金明寺镇 -苏家瓜 一小杂粮种植示范基地	土壤改良 55 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	金明寺镇	苏家瓜	市级	佳政财 巩衔发 (2023) 19 号	2.12

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
66	王家砭镇 —王家砭村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 143 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	王家砭村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	5.51
67	王家砭镇 —旧寨村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 131 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	旧寨村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	5.04
68	王家砭镇 —三皇梁—小杂粮种植示范基地	土壤改良 27 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	三皇梁	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	1.04
69	王家砭镇 —佛店山村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 234 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	佛店山村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	9.01
70	王家砭镇 —高武沟村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 131 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	高武沟村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	5.04
71	王家砭镇 —王车畔村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 162 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	王车畔村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	6.24
72	王家砭镇 —张家沟村—小杂粮种植示范基地	土壤改良 236 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	张家沟村	市级	佳政财 巩街发 (2023) 19 号	9.09

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
73	王家砭镇一大稍梁一小杂粮种植示范基地	土壤改良 176 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	大稍梁	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	6.78
74	王家砭镇一赵家沟村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 160 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	王家砭镇	赵家沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)19号	6.16
75	官庄乡一吕家塆村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 132 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	吕家塆村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	5.08
76	官庄乡一王家塆村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 65 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	王家塆村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	2.50
77	官庄乡一高帮进村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 117 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	高帮进	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	4.50
78	官庄乡一官庄沟村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 81 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	官庄沟	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	3.12
79	官庄乡一柏树塆村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 285 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	柏树塆村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	10.97

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
80	刘国具镇贺家仓村小杂粮种植示范基地	平整土地 242 亩，平整后土地用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等	刘国具镇	贺家仓村	中央	佳政财巩衔发(2023)13号	50.80
81	官庄乡一双碾村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 148 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	双碾村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	5.70
82	官庄乡一天池花界村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 64 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	天池花界村	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	2.46
83	官庄乡一高家砭村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 89 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	官庄便民服务中心	高家砭	中央	佳政财巩衔发(2023)6号	3.43
84	通镇一史家沟村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 137 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	史家沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	5.27
85	通镇一高满沟村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 32 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	高满沟村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	1.23
86	通镇一小李旺村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 126 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	小李旺	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	4.85

序号	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		资金来源	资金文号	下达金额 (万元)
87	通镇一大瓜村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 116 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	大瓜	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	4.47
88	通镇一贺家瓜村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 92 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	贺家瓜	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	3.54
89	通镇一进柏沟村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 108 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	进柏沟	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	4.16
90	通镇一闫兴庄村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 181 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	闫兴庄村	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	6.97
91	通镇一大杨家沟村一小杂粮种植示范基地	土壤改良 75 亩。土壤改良后用于种植地膜高粱、地膜玉米、地膜谷子等。	通镇	大杨家沟	市级	佳政财巩衔发(2023)3号	2.89
92	通镇一薛家焉村一小杂粮种植示范基地	新平整土地 40 亩，种植地膜高粱。带动农户 251 户，其中脱贫户 63 户，预计每户每年增收 600 元左右。	通镇	薛家焉村	市级	佳政财巩衔发(2023)9号	9.00
合计(万元)					2029.68		

3. 资金投入及使用

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设实际下达资金 2029.68 万元。截至评价日，资金已使用 1756.9250 万元，实际执行率 86.56%，具体如下表 1-2 所示：

表 1-2 佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设资金支付情况表

序号	项目名称	下达金额 (万元)	支付金额 (万元)	执行进度
1	王家砭镇—程家沟村—小杂粮种植示范基地	23.00	23.00	100.00%
2	官庄便民服务中心-刘泉塌村（沙峁村）—小杂粮种植示范基地	27.21	26.35	96.84%
3	金明寺镇—苏家孤村—小杂粮种植示范基地	88.20	88.00	99.77%
4	朱官寨镇—朱官寨村等 5 村—小杂粮种植示范基地	105.00	75.13	71.55%
5	金明寺镇—秦马砭村—小杂粮种植示范基地	123.76	123.76	100.00%
6	金明寺镇—李柏亮沟村—小杂粮种植示范基地	100.59	80.00	79.53%
7	金明寺镇—张家湾村—小杂粮种植示范基地	41.18	32.62	79.21%
8	方塌镇—苗圪台村—小杂粮种植示范基地	70.22	69.10	98.41%
9	方塌镇尚寨村—小杂粮种植示范基地	41.29	29.40	71.20%

序号	项目名称	下达 金额 (万元)	支付 金额 (万元)	执行 进度
10	佳州街道办事处申家湾村一小杂粮种植示范基地	98.80	77.40	78.34%
11	佳州街道办事处闫家坪村一小杂粮种植示范基地	70.69	69.96	98.97%
12	刘家山便民服务中心—秦家砭村—小杂粮种植示范基地	42.19	33.20	78.69%
13	刘家山便民服务中心—黄家梁村—小杂粮种植示范基地	81.11	70.40	86.80%
14	刘国具镇—高家圪凹村—小杂粮种植示范基地	53.60	42.50	79.29%
15	王家砭镇—打火店村—小杂粮种植示范基地	445.07	354.78	79.71%
16	王家砭镇—旧寨村—小杂粮种植示范基地	70.00	66.85	95.50%
17	方塌镇—谢家沟—小杂粮种植示范基地	16.80	8.00	47.62%
18	官庄便民服务中心—双碾沟村—小杂粮种植示范基地	73.27	55.22	75.37%
19	金明寺镇—周家沟村—小杂粮种植示范基地	35.51	28.195	79.40%
20	刘国具镇—刘国具村—小杂粮种植示范基地	2.60	2.54	97.69%
21	刘国具镇—张家沟村—小杂粮种植示范基地	7.00	6.86	98.00%
22	刘国具镇—刘落则沟—小杂粮种植示范基地	2.04	2.00	98.04%

序号	项目名称	下达 金额 (万元)	支付 金额 (万元)	执行 进度
23	刘国具镇—黄谷地村—小杂粮种植示范基地	1.21	1.18	97.52%
24	刘国具镇—杜家圪崂—小杂粮种植示范基地	2.00	1.95	97.50%
25	刘国具镇—白家铺—小杂粮种植示范基地	4.90	4.72	96.33%
26	刘国具镇—白家舍沟—小杂粮种植示范基地	1.90	1.82	95.79%
27	刘国具镇—白家后瓜村—小杂粮种植示范基地	2.10	2.01	95.71%
28	上高寨便民服务中心—陈家塆村—小杂粮种植示范基地	13.69	10.90	79.62%
29	上高寨便民服务中心—上高寨村—小杂粮种植示范基地	1.31	1.04	79.39%
30	上高寨便民服务中心—白家崖窑村—小杂粮种植示范基地	3.75	0.00	0.00%
31	上高寨便民服务中心—刘家崖窑—小杂粮种植示范基地	1.87	0.00	0.00%
32	上高寨便民服务中心—云家码头村—小杂粮种植示范基地	2.07	1.65	79.71%
33	方塌镇—谢家沟村—小杂粮种植示范基地	42.90	41.97	97.83%
34	方塌镇—乔则塆村—小杂粮种植示范基地	7.99	7.83	98.00%
35	方塌镇—折家畔村—小杂粮种植示范基地	16.76	16.42	97.97%

序号	项目名称	下达 金额 (万元)	支付 金额 (万元)	执行 进度
36	方塌镇一中咀崩村一小杂粮种植示范基地	3.32	3.26	98.19%
37	方塌镇-园则河村一小杂粮种植示范基地	2.46	2.41	97.97%
38	方塌镇-杏树梁村一小杂粮种植示范基地	1.03	1.01	98.06%
39	方塌镇-马能崩村一小杂粮种植示范基地	4.70	4.61	98.09%
40	兴隆寺便民服务中心高家河村一小杂粮种植示范基地	7.29	7.23	99.18%
41	兴隆寺便民服务中心贺家硷村一小杂粮种植示范基地	3.53	3.50	99.15%
42	兴隆寺便民服务中心磨家川村一小杂粮种植示范基地	0.89	0.88	98.88%
43	朱官寨镇-落古崩村一小杂粮种植示范基地	2.79	2.77	99.28%
44	朱官寨镇-石家孤村一小杂粮种植示范基地	3.76	0.00	0.00%
45	朱官寨镇-冯家圪崂村一小杂粮种植示范基地	2.96	2.93	98.99%
46	朱官寨镇-石拳峰一小杂粮种植示范基地	2.14	2.12	99.07%
47	兴隆寺便民服务中心-胡家崩一小杂粮种植示范基地	6.19	6.14	99.19%
48	朱官寨镇-刘崖窑-小杂粮种植示范基地	3.52	3.49	99.15%

序号	项目名称	下达 金额 (万元)	支付 金额 (万元)	执行 进度
49	乌镇—柴家老庄村—小杂粮种植示范基地	10.54	10.47	99.34%
50	乌镇—高西沟村—小杂粮种植示范基地	1.29	1.28	99.22%
51	金明寺镇—元团崮沟—小杂粮种植示范基地	15.17	15.08	99.41%
52	金明寺镇—魏家畔村—小杂粮种植示范基地	9.28	9.20	99.14%
53	金明寺镇—米峰塌村—小杂粮种植示范基地	1.39	1.38	99.28%
54	金明寺镇—王连沟村—小杂粮种植示范基地	2.50	2.49	99.60%
55	金明寺镇—孟山村—小杂粮种植示范基地	6.85	6.80	99.27%
56	金明寺镇—油房崖村—小杂粮种植示范基地	1.96	1.95	99.49%
57	金明寺镇—小杂粮种植示范基地	1.93	1.91	98.96%
58	金明寺镇—中刘家崮村—小杂粮种植示范基地	6.97	6.92	99.28%
59	金明寺镇—王石畔村—小杂粮种植示范基地	4.62	4.59	99.35%
60	金明寺镇—季家沟村—小杂粮种植示范基地	6.12	6.06	99.02%
61	金明寺镇—白家窰则—小杂粮种植示范基地	0.96	0.96	100.00%

序号	项目名称	下达 金额 (万元)	支付 金额 (万元)	执行 进度
62	金明寺镇—刘武家崙—小杂粮种植示范基地	3.08	3.08	100.00%
63	金明寺镇—窑窠崙—小杂粮种植示范基地	1.58	1.57	99.37%
64	金明寺镇—白家渠村—小杂粮种植示范基地	2.31	2.31	100.00%
65	金明寺镇—苏家瓜—小杂粮种植示范基地	2.12	2.11	99.53%
66	王家砭镇—王家砭村—小杂粮种植示范基地	5.51	5.45	98.91%
67	王家砭镇—旧寨村—小杂粮种植示范基地	5.04	5.01	99.40%
68	王家砭镇—三皇梁—小杂粮种植示范基地	1.04	1.03	99.04%
69	王家砭镇—佛店山村—小杂粮种植示范基地	9.01	8.94	99.22%
70	王家砭镇—高武沟村—小杂粮种植示范基地	5.04	5.00	99.21%
71	王家砭镇—王车畔村—小杂粮种植示范基地	6.24	6.24	100.00%
72	王家砭镇—张家沟村—小杂粮种植示范基地	9.09	9.00	99.01%
73	王家砭镇—大稍梁—小杂粮种植示范基地	6.78	6.73	99.26%
74	王家砭镇—赵家沟村—小杂粮种植示范基地	6.16	6.11	99.19%

序号	项目名称	下达 金额 (万元)	支付 金额 (万元)	执行 进度
75	官庄乡—吕家塆村—小杂粮种植示范基地	5.08	5.04	99.21%
76	官庄乡—王家塆村—小杂粮种植示范基地	2.50	2.49	99.60%
77	官庄乡—高帮进村—小杂粮种植示范基地	4.50	4.49	99.78%
78	官庄乡—官庄沟村—小杂粮种植示范基地	3.12	3.09	99.04%
79	官庄乡—柏树塆村—小杂粮种植示范基地	10.97	10.88	99.18%
80	刘国具镇贺家仓村小杂粮种植示范基地	50.80	50.80	100.00%
81	官庄乡—双碾村—小杂粮种植示范基地	5.70	5.65	99.12%
82	官庄乡—天池花界村—小杂粮种植示范基地	2.46	2.44	99.19%
83	官庄乡—高家砣村—小杂粮种植示范基地	3.43	3.40	99.13%
84	通镇—史家沟村—小杂粮种植示范基地	5.27	5.23	99.24%
85	通镇—高满沟村—小杂粮种植示范基地	1.23	1.23	100.00%
86	通镇—小李旺村—小杂粮种植示范基地	4.85	4.81	99.18%
87	通镇—大瓜村—小杂粮种植示范基地	4.47	4.45	99.55%

序号	项目名称	下达 金额 (万元)	支付 金额 (万元)	执行 进度
88	通镇—贺家孤村—小杂粮种植示范基地	3.54	3.52	99.44%
89	通镇—进柏沟村—小杂粮种植示范基地	4.16	4.13	99.28%
90	通镇—闫兴庄村—小杂粮种植示范基地	6.97	6.91	99.14%
91	通镇—大杨家沟村—小杂粮种植示范基地	2.89	2.39	82.70%
92	通镇—薛家焉村—小杂粮种植示范基地	9.00	7.20	80.00%
合计(万元)		2029.68	1756.925	86.56%

(二) 项目绩效目标

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目建设项目，属于贯彻落实《陕西省人民政府办公厅关于印发加快推进高标准农田建设实施方案的通知》（陕政办函〔2020〕18 号）、《榆林市人民政府办公室关于稳步提升粮食产能确保粮食安全的意见》（榆政办发〔2019〕51 号）等文件精神的具体实践，是满足增强粮食安全保障能力的需要。评价组根据项目实施单位提供的资料，经多次沟通，在了解熟悉项目实施内容和预期目标的基础上，对本项目绩效目标进行了梳理，具体如下表 1-3：

表 1-3 绩效目标申报表

项目名称	佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设				
主管部门	佳县农业农村局				
资金金额	实施期资金总额		2029.68 万元		
	其中：财政专项资金		2029.68 万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1：优化农业生产条件，提升劳动生产效率。</p> <p>目标 2：加快生态环境改善的步伐，有效遏制水土流失。</p> <p>目标 3：推动农业增产、助力农民增收以及促进农村经济发展。</p>				
总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	平整土地	5921 亩	计划标准
			土壤改良	9256.02 亩	计划标准
			硬化道路	0.8 公里	计划标准
			维修灌溉水源地	2 处	计划标准
			农田覆土	190 亩	计划标准
			新建水源井	1 座	计划标准
			农灌渠	300 米	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目投入使用时间	2023 年 6 月	计划标准
		成本指标	项目投资额	2029.68 万元	行业标准
效益指标	经济效益	每亩增收	600 元	行业标准	

	社会效益	受益人群范围	7个乡镇、4个便民服务中心、2个街道办事处、90多个行政村	经验标准	
		脱贫户受益范围	7个乡镇、4个便民服务中心、2个街道办事处、90多个行政村	经验标准	
		政策知晓率	≥90%	经验标准	
		生态效益	水土保持治理面积	14737.02亩	经验标准
		可持续影响	土地平整利用年限	15年	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	经验标准
			村组满意度	≥90%	经验标准

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价主要是对佳县2023年度小杂粮种植基地建设项目财政支出资金的实施情况予以评价，对项目在实施、产出、效益、管理、影响力等方面给出一个综合性的评价，得出科学、公平的评价结果，优化预算部门的财政支出管理，合理配置资源以及提高公共服务水平。通过评估项目财政资金的投入和执行情况，进一步探究财政资金使用的安全性和规范性，衡量资金使用的效率和效益，检查财务制度是否健

全，财务手续和流程是否完善，执行是否严谨，目的是增强整合财政涉农资金的使用效果，为进一步做好农业项目资金管理，促进农村经济发展提出相关建议。

2. 评价对象和范围

本次评价对象是佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目。该项目包含 92 个子项目，涉及 7 个乡镇、4 个便民服务中心、2 个街道办事处的 90 多个行政村，项目实际投资 2029.68 万元，本次绩效评价将以该项目资金拨付及使用情况、项目完成及投入使用情况等为重点，进行全面、综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1. 评价原则

（1）科学规范原则

本次绩效评价严格执行绩效评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法，设置的评价指标具有明确性、可操作性、全面性和完整性，考评过程应规范、严格。

（2）公正公开原则

本次绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠的原则，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现了民主和透明，评价人员能客观公正地作出评价。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对小杂粮种植示范基地对涉农整合资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则

本次绩效评价指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑了绩效评价的现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）结果导向原则

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（佳办发〔2023〕31号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，13 个二级指标和 21 个三级指标，详见附件《佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目绩效评价指标体系》。

（1）决策：分值 20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等内容。

(2) 过程：分值 20 分，从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

(3) 产出：分值 34 分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出成本、产出时效等内容。

(4) 效益：分值 26 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等内容。

3. 评价方法

本次绩效评价采用“现场评价”和“非现场评价”相结合的方式进行。评价方法主要包括成本效益分析法、目标评价法、因素分析法、询问查证法、专家评判法、问卷调查法等。本项目绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用了以下多种方法进行绩效评价。

(1) 成本效益分析法。评价组通过对佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目的投入与产出、效益进行关联性分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 目标评价法。评价组通过对佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目的经济效益、社会效益、生态效益等效益水平与其预定目标标准进行对比分析，分析所完成、未完成目标的因素，从而评价支出绩效。

(3) 因素分析法。评价组通过综合分析影响佳县 2023

年度小杂粮种植基地建设项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 询问查证法。评价组在比较分析项目资料的基础上，以现场和非现场方式，通过询问、实地勘察等形式，核查项目资料的真实性、合理性，从而对项目做出初步的判断和评价。

(5) 专家评判法。评价组专家通过查看佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，作出专业或经验判断，形成评价结论。

(6) 问卷调查法。本项目通过公众问卷的方式，获取具有重要参考价值的证据信息，来评价目标的实现程度。

4. 评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》；
- (3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
- (4) 《中华人民共和国会计法》；
- (5) 《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）；
- (6) 《行政单位财务规则》；
- (7) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号)；

(8) 《陕西省人民政府办公厅关于印发加快推进高标准农田建设实施方案的通知》(陕政办函〔2020〕18号)；

(9) 《陕西省高标准农田建设规划(2021—2030年)》；

(10) 《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(陕财办农〔2021〕30号)；

(11) 《榆林市人民政府办公室关于稳步提升粮食产能确保粮食安全的意见》(榆政办发〔2019〕51号)；

(12) 《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室印发〈关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见〉的通知》(佳办字〔2022〕32号)；

(13) 《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县财政支出事前绩效评估管理办法〉的通知》(佳政财发〔2023〕30号)；

(14) 《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县预算绩效目标管理办法〉的通知》(佳政财发〔2023〕27号)；

(15) 《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(佳政财发〔2023〕31号)；

(16) 《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资

金使用管理办法》的通知》（佳办字〔2021〕50号）。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作从项目前期准备到出具正式报告分为五个阶段。具体如下：

1. 评价准备

这一阶段主要工作是指标体系和调查问卷设计。具体而言，一是正式实施评价前应开展佳县2023年度小杂粮种植基地建设项目摸底工作，充分了解项目的基本情况；二是设计适合佳县2023年度小杂粮种植基地建设项目绩效评价的指标体系和调查问卷；三是组建绩效评价小组，组长由温芳（高级会计师、榆林市人大预算审查专家、榆林市预算绩效管理专家）担任，评价小组需要在该阶段承担对指标体系和调查问卷讨论完善的工作。

表 2-1 评价小组成员表

姓 名	职称/职务	工作内容
温 芳	绩效评价小组组长 高级会计师	绩效评价指导、复核
戴苏虹	绩效评价小组成员 中级会计师	制定绩效评价方案、撰写报告 现场及非现场评价
张志利	绩效评价小组成员 中级会计师	制定绩效评价方案、撰写报告 现场及非现场评价

姓名	职称/职务	工作内容
刘彦	绩效评价小组成员 初级会计师	资料收集、审核、整理分析 现场及非现场评价
常霞	绩效评价小组成员 初级会计师	资料收集、审核、整理分析 现场及非现场评价
曹甜甜	绩效评价小组成员 初级会计师	资料收集、审核、整理分析 现场及非现场评价

2. 数据收集阶段

这一阶段主要工作是依据评价指标有目的地收集数据和相关材料。比如，下发评价指标和调查问卷，并组织座谈。通过座谈会阐释绩效评价的意义以及项目申报所需要准备的材料。此外组建答疑小组，随时回应材料准备过程中出现的各种问题。

3. 现场评价、评分阶段

这一阶段主要工作是现场评价、数据核实以及专家评分。具体来看，一是评价组开展绩效评价现场检查，实地判断项目实施情况及目标完成情况；二是评价组根据参评项目现场检查情况和提交材料对各个项目进行打分，根据评分表、问卷数据和相关信息进行汇总整理；三是评价组对参评项目各项得分逐一核实，最终形成评分表。

4. 评价分析阶段

这一阶段的主要工作是根据评分表进行项目绩效分析，并形成绩效评价报告。具体来看，一是评价组对评分表的结果进行分析与审定，形成绩效评价报告；二是全面总结绩效评价工作经验，客观分析工作开展中积累的成熟经验以及存在的问题，并提出后续工作开展的思路与改进建议。

5. 评价结果利用阶段

这一阶段主要工作是利用项目绩效评价的结果。具体来看，一是涉农整合资金项目绩效评价结果可作为政府工作考核的重要参考；二是项目建设单位应充分重视绩效评价结果的利用，针对存在的主要问题，认真分析原因，提出改进意见，并及时将整改措施及整改进展情况向项目主管部门汇报；三是项目主管部门将会同有关部门进一步完善涉农整合资金绩效评价的制度与机制，提高项目管理水平和资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目是当地为提升粮食产量、增加农民收入而开展的重要项目。总投资 2029.68 万元，2023 年已全部下达至项目单位。截至评价日，该项目实际支付资金 1756.925 万元，实际执行率 86.56%。

该项目存在的主要问题如下：其一，项目调整手续存在缺失，部分项目未予实施，却未见相应的调整材料。其二，

部分项目未按照相关规定予以验收，未遵循完工项目应及时验收的要求。其三，签署合同时，既未约定付款方式，也未签署落款日期，这不符合档案管理办法。其四，项目产出在数量、质量及时效方面均未达到计划目标。其五，部分农田处于闲置状态，未能充分发挥应有效益。

（二）评价结论

根据《中共佳县县委办公室 佳县人民政府办公室关于印发〈佳县项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（佳政财发〔2023〕31号）文件要求，绩效评价总分为100分，评价结果分为四个评级：

综合得分在90—100分（含90分）为优；

综合得分在80—90分（含80分）为良；

综合得分在60—80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。


综合评定本项目绩效分数为80.68分，绩效等级为“良”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分见表3-1：

表3-1 佳县2023年度小杂粮种植基地建设项目绩效评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	20.00	20.00	100.00%

一级指标	分 值	得 分	得分率 (%)
过程	20.00	15.46	77.30%
产出	34.00	23.22	68.29%
效益	26.00	22.00	84.62%
总计	100.00	80.68	80.68%

图 3-1 综合评价情况



四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容，共细化为 6 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。项目决策指标得分如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
项目目标	绩效目标合理性	4	4	100%
	绩效指标明确性	4	4	100%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
	资金分配合理性	4	4	100%
合计		20	20	100%

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

本项目的立项与《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）、《陕西省高标准农田建设规划（2021—2030年）》以及《陕西省人民政府办公厅关于印发加快推进高标准农田建设实施方案的通知》（陕政办函〔2020〕18号）的要求相契合。

本项目是对《榆林市人民政府办公室关于稳步提升粮食产能确保粮食安全的意见》（榆政办发〔2019〕51号）方针政策的贯彻落实，是履行相关部门职责的关键举措。依据项目预算批复文件，本项目处于公共财政支持范畴，且不存在

与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

该指标满分 3 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 3 分。

(2) 立项程序规范性

本项目依据《佳县财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金项目管理办法》（佳办发〔2022〕13 号）的相关规定进行申请设立，其审批文件和材料均符合相应要求。

该指标满分 3 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 3 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

依据项目单位所提供的《绩效目标申报表》，此项目的绩效目标和实施单位的实际工作内容相关，该项目旨在加快补齐农田基础设施短板，全面提升农田质量，提升农业综合生产能力。绩效目标与项目单位职责密切相关，该项目的绩效目标完整，预期产出的效益和效果处于正常的业绩水平。

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 4 分。

(2) 绩效指标明确性

根据项目单位的《绩效目标申报表》，在产出指标方面设置了数量、质量、时效和成本指标。数量指标明确工作内容和成果数量；质量指标规定成果优劣和达标情况；时效指标设定项目阶段和整体时间节点；成本指标规划控制费用支出。

在效益指标上，设有社会效益、经济效益、生态效益、

可持续影响和满意度指标。社会效益描述对当地农业发展的积极影响；经济效益阐述对农民收入的影响；生态效益体现对土地资源利用和生态保护的成效；可持续影响评估基地长期运行的稳定性和作用能力；满意度反映受益对象的认可程度。

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 4 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

本项目预算资金 2029.68 万元，来源为 2023 年涉农整合资金。

项目预算依据《陕西省建设工程造价管理办法》《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程预算定额》《陕西省水利设备安装工程预算定额》《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2017 年）、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》等文件相关规定，按照项目工程量、投资额、项目入库情况、项目绩效等因素编制。预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

该指标满分 2 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 2 分。

(2) 资金分配合理性

本项目的预算资金分配严格依据相关的预算指标文以

及各类相关合同进行。在分配过程中，充分考虑了项目的各项实际需求和具体情况，对项目各个环节所需的人力、物力、技术等资源进行了全面细致的评估和分析。在此基础上，精准计算出每个环节所需的资金额度，确保资金分配既能够满足项目的正常运转和推进，又避免了资金的浪费和闲置。本项目资金分配与项目的实际情况高度适配，为项目的顺利实施提供了有力的资金保障。

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 4 分。

（二）项目过程情况

该项目过程指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 15.46 分，得分率 77.30%。项目过程指标得分如表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	3.46	86.5%
	资金使用合规性	4	3	75%
组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
	制度执行有效性	4	1	25%
合计		20	15.46	77.3%

1. 资金管理

(1) 资金到位率

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目总投资额 2029.68 万元，根据《佳县财政局关于拨付 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（佳政财巩衔发〔2023〕1 号）、《佳县财政局关于拨付 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（佳政财巩衔发〔2023〕2 号）、《佳县财政局关于拨付 2023 年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（佳政财巩衔发〔2023〕3 号）、《佳县财政局关于拨付 2023 年财政涉农整合资金的通知》（佳政财巩衔发〔2023〕12 号）、《佳县财政局关于拨付 2023 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（佳政财巩衔发〔2023〕13 号）、《佳县财政局关于调整 2023 年涉农整合资金使用用途的通知》（佳政财巩衔发〔2023〕19 号）等文件，截至评价日，资金已下达至项目实施单位，资金到位率 100%。

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 4 分。

(2) 预算执行率

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目总投资额 2029.68 万元，实际支出 1756.925 万元，预算执行率 86.56%；预算执行率得分=86.56%*4=3.46 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 0.54 分，该项得 3.46

分。

(3) 资金使用合规性

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合《佳县财政衔接推进乡村振兴补助资金和涉农整合资金使用管理办法》中“第十二条 财政涉农整合资金使用程序”的有关规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。

但部分项目的支付进度与项目完成量不符，如方塌镇一苗圪台村一小杂粮种植示范基地，年初计划平整土地 329.71 亩，共下达资金 70.22 万元，根据评价组实地走访，该村因部分规划土地为林苗地未完成平整土地的计划，但实际支付金额为 69.10 万元，未能严格按照项目的实际完成量来控制资金的支出。根据评分标准，扣 1 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 1 分，该项得 3 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

佳县农业农村局制定的制度有《财务管理制度》《收支业务管理制度》《经费预算管理制度》《预算业务管理制度》《固定资产管理制度》《建设项目管理制度》《“三重一大”制度》《招标投标管理办法》等，制度合法、合规，为日常工作管理和财务管理提供了制度保障。

佳县农业农村局根据《中共佳县县委办公室、佳县人民

政府办公室关于印发《佳县政府投资项目管理办法》的通知》（佳办字〔2022〕16号）规范小杂粮种植基地建设项目管理，加强并改进项目的管理方式，从而提高资金的使用效益。

该指标满分4分，根据评分标准扣0分，该项得4分。

（2）制度执行有效性

项目执行过程中严格遵守国家法律法规和相关规定，项目立项申报材料、设计施工监理招投标相关材料、项目合同书、设计报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件场地设备等及时到位。

但该项目在制度执行有效性方面仍存在以下问题：

项目调整手续不完整。部分项目未实施，未见项目调整相关材料。如朱官寨镇一石家瓜村一小杂粮种植项目，当年未实施，未见任何变更材料。根据评分标准，扣1分。

部分项目未按照相关规定进行项目验收。根据涉农整合资金使用用途，项目实施单位应及时组织对完工项目进行验收，提高资金报账进度和资金使用效益。但与项目负责人员沟通，2023年小杂粮种植基地建设项目已基本完工，78个村组的项目未进行验收，未履行完工项目及时验收的相关规定。根据评分标准，扣1分。

在签署合同时未约定付款方式，未签署落款日期，不符合档案管理办法。根据评分标准，扣1分。

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 3 分，该项得 1 分。

（三）项目产出情况

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面内容，共细化为 4 个三级指标，权重分 34 分，实际得分 23.22 分，得分率 68.29%。项目产出指标得分如表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	得分率
产出数量	项目完成情况	12	11.5	95.83%
产出质量	项目验收合格率	8	1.22	15.25%
产出时效	项目完成及时性	7	3.5	50%
产出成本	成本控制率	7	7	100%
合 计		34	23.22	68.29%

1. 产出数量

根据项目单位完工统计表得知，2023 年计划平整土地 5941.18 亩，已全部完成；计划改良土壤 9256.02 亩，实际完成 9041.42 亩；计划硬化道路 2.5 公里、维修灌溉水源地 2 处、农田覆土 190 亩、新建水源井 1 座、新建农灌渠 300 米，已完成全部建设任务。

评价组以现场抽查方式对方塌镇苗圪台村、方塌镇尚寨村、王家砭镇打火店村的建设项目进行了勘查，打火店村项

目整体实施情况良好，完成了 1121.64 亩计划任务；尚寨村计划平整土地 455.85 亩，根据现场走访农户与勘察得知，当年未完成全部平整计划，主要原因为部分农户对平整后土地划分方案有争议而未实施，部分土地为林草地不能实施平整计划；苗圪台村计划平整土地 329.71 亩，因部分规划内容为林苗地不能实施平整计划。根据评分标准，扣 0.5 分。

该指标满分 12 分，根据评分标准扣 0.5 分，该项得 11.5 分。

2. 产出质量

评价组核查了佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目的验收报告，截至评价日，完成 14 个村组项目的验收，验收合格率 100%。其余 78 个村组的项目未完成验收，无法科学判断工程质量问题，根据评分标准，扣 6.78 分。

该指标满分 8 分，根据评分标准扣 6.78 分，该项得 1.22 分。

3. 产出时效

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目投入使用时间为 2023 年 6 月，根据评价组实地勘察，方塌镇苗圪台村、方塌镇尚寨村未按期完成项目；项目实施单位未提供证明其余项目完工时间的材料，根据评价标准，扣 3.5 分。

该指标满分 7 分，根据评分标准扣 3.5 分，该项得 3.5 分。

4. 产出成本

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目预计总投资额 2029.68 万元，通过查阅项目预算指标文件、相关合同和资金拨付凭证，项目实际成本 2020.30 万元（已剔除未实施项目），实际总成本未超过计划成本。

该指标满分 7 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 7 分。

（四）项目效益情况

该项目产出效益指标主要包括社会效益、经济效益、生态效益和服务对象满意度四方面内容，共细化为 6 个三级指标，权重分 26 分，实际得分 22 分，得分率 84.62%。项目效益指标得分如表 4-4 所示：

表 4-4 项目效益指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	得分率
社会效益	改善农业生产条件	3	2.5	83.33%
	增强社会稳定和谐	3	2.5	83.33%
经济效益	助力农民收入增长	3	2	66.67%
	促进农业产业升级	3	2	66.67%
生态效益	项目的完成对环境带来的直接或间接影响	4	3	75%
服务对象满意度	受益群众满意度	10	10	100%
合计		26	22	84.62%

1. 社会效益

(1) 改善农业生产条件

土地平整后显著提升了耕地质量，使得土地表面更加平整、规则，减少了高低起伏和坑洼不平的现象，为农作物提供了更为均匀的生长空间，从而促进作物的整齐生长和发育；平整的土地有利于规划和建设高效的灌溉渠道和排水设施，确保在干旱时期能够均匀供水，在多雨季节能够迅速排涝，有效地降低了旱涝灾害对农作物的危害程度；平坦的土地为大型农业机械设备如收割机、播种机、拖拉机等提供了良好的操作条件，减少了作业难度和时间成本，显著提高了农业生产效率。

土壤改良后，可以增加土壤的孔隙度，使土壤更加疏松透气，有利于根系的生长和氧气的供应，从而促进作物对养分和水分的吸收；添加有机肥料、矿物质等改良剂可以丰富土壤中的营养成分，提高土壤的养分含量，同时增强土壤对水分和肥料的保持能力，减少养分的流失，为农作物提供持续稳定的营养供应；使土壤的 pH 值和盐分浓度达到适宜作物生长的范围，避免因过酸、过碱或盐分过高而影响作物的正常生长和发育。

但评价组在现场走访及勘察时，发现小杂粮种植基地建设项目在实施后，存在部分农田闲置的情况，未能充分利用改善后的农业生产条件，根据评分标准，扣 0.5 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准扣 0.5 分，该项得 2.5 分。

(2) 增强社会稳定和谐

项目实施后，显著提高了农业的生产效益，农村经济可实现持续蓬勃发展，为农村居民创造了数量更为可观的就业机会，有助于大幅减少农村地区的贫困人口数量。另一方面，能有效地缩小城乡居民之间的收入差距，进而有力地促进社会公平的实现，使农民的生活得到切实的保障和显著的改善。

但评价组在现场走访及勘察时，发现小杂粮种植基地建设项目在实施后，存在部分农田闲置的情况，未能充分利用以增强社会稳定和谐的效益。根据评分标准，扣 0.5 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准扣 0.5 分，该项得 2.5 分。

2. 经济效益

(1) 助力农民收入增长

土地平整使得农田规整和连片，方便农民进行耕种、灌溉、施肥和收割等农业活动，能够更加高效地操作农业机械，减少了人力的投入。同时，有利于合理规划种植布局，提高农作物的种植密度和均匀度，增加单位面积产量，带动农产品的销售收益，增加了农民的经济收入。

土壤改良则是通过施加有机肥料、改善土壤结构、调节酸碱度和增加土壤微生物活性等方式，增强土壤的肥力和保

水保肥能力，使得农作物能够获得更充足的养分，品质和产量的双双提升，使得农民在市场上能够获得更好的价格，进而增加了他们的收入。

但评价组在现场走访及勘察时，发现小杂粮种植基地建设项目在实施后，存在部分农田闲置的情况，未能充分带领农民提高收入。根据评分标准，扣1分。

该指标满分3分，根据评分标准扣1分，该项得2分。

(2) 促进农业产业升级

土地的平整和改良为发展规模化、现代化的农业生产奠定了坚实基础。大面积的平整土地便于采用大型农业机械进行作业，提高生产效率；改良后的优质土壤能够支持高附加值的农作物种植，提高农业的综合竞争力，使农业从传统的粗放型向集约型、高效型转变。

评价组在现场走访及勘察时，发现小杂粮种植基地建设项目在实施后，存在部分农田闲置的情况，未能显著降低农业生产成本，提高农业生产的经济效益。根据评分标准，扣1分。

该指标满分3分，根据评分标准扣1分，该项得2分。

3. 生态效益

通过实地勘察并结合调查问卷统计结果，项目实施后，有效减少了水土流失、提高了水资源的利用。平整后的土地坡度更加平缓，能够有效减少土壤被雨水冲刷而导致的流失，

保护土地资源和周边的水域生态；土地平整后，使农田灌溉更加均匀，减少了水资源的浪费，从而提高水资源的利用效率，有助于维持地区的水生态平衡。

评价组在现场走访及勘察时，发现小杂粮种植基地建设项目在实施后，存在部分农田闲置的情况。农田闲置可能导致杂草丛生，增加火灾发生的风险，也为病虫害提供了滋生的环境，对周边农田的生态平衡造成威胁。闲置的农田缺乏植被覆盖，土壤容易受到雨水冲刷，加剧水土流失，降低土壤的肥力和保水能力。根据评分标准，扣 1 分

该指标满分 4 分，根据评分标准扣 1 分，该项得 3 分。

4. 服务对象满意度

评价组通过小程序的方式发放满意度调查问卷，向受益群众发放调查问卷 21 份，回收有效问卷 21 份，其中第 9 问“您对佳县农村小杂粮种植示范基地项目的总体满意度如何？”回答“非常满意” 19 份、“满意” 2 份，综合满意度 $Y = (19 \times 100\% + 2 \times 50\% + 0 \times 0\%) / 21 \times 100\% = 95.24\%$ ，根据评分标准“若满意度 $\geq 90\%$ ，得 10 分”，该项得 10 分。

该指标满分 10 分，根据评分标准扣 0 分，该项得 10 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目制度执行亟待规范

一是部分项目的支付进度与项目完成量不符。如方塌镇一苗圪台村一小杂粮种植示范基地，年初计划平整土地

329.71 亩，共下达资金 70.22 万元，根据评价组实地走访，该村因部分规划土地为林苗地未完成实施平整计划，但实际支付金额为 69.10 万元，未能严格按照项目的实际完成量来控制资金的支出。二是项目调整手续不完备。部分未实施项目未按照相关管理规定进行变更，如朱官寨镇一石家瓜村一小杂粮种植项目当年未实施，项目单位未提供变更材料。三是部分项目未依照相关规定进行验收。虽然 2023 年小杂粮种植基地建设项目已基本完工，但仍有 78 个村组的项目未验收，未遵循完工项目及时验收的规定。四是签署合同时未约定付款方式且未签署落款日期，这不符合档案管理办法。

（二）项目产出情况尚需优化

通过对 2023 年项目产出情况深入考察和分析，我们发现虽然在某些方面取得了一定成果，但仍存在部分问题和有待优化之处。如尚寨村计划平整土地 455.85 亩，当年未完成全部平整计划，原因是部分农户对土地划分方案有争议，部分土地为林草地；苗圪台村计划平整土地 329.71 亩，因部分规划内容为林苗地未实施。在产出质量方面，评价组核查验收报告，截至评价日，完成 14 个村组项目验收，合格率 100%，其余 78 个村组未完成验收，无法判断工程质量。产出时效上，该项目投入使用时间为 2023 年 6 月，实地勘察发现方塌镇苗圪台村、尚寨村未按期完成。

（三）项目效益未能充分发挥

在改善农业生产条件上，土地平整能有效提高耕地质量，有利于灌溉排水与大型机械作业，土壤改良增加孔隙度和养分，让土壤更宜作物生长。经济上，助力农民增收，促进产业升级。生态方面，有效减少水土流失，提高水资源利用，平整后土地坡度平缓，保护土地和水域生态，维持水生态平衡。

然而，该项目仍存在以下问题。因为部分农田闲置，未能充分利用改善后的条件，未能充分带领农民提高收入，未显著降低农业生产成本和提高经济效益。同时，农田闲置还可能导致杂草丛生、增加火灾和病虫害风险，威胁周边农田生态平衡，加剧水土流失，降低土壤肥力和保水能力。

六、有关建议

（一）健全项目管理规范，优化项目实施流程

一是建立健全项目调整流程和规范，明确要求任何项目调整必须及时提交详细的调整申请和相关材料。对于未实施的项目，要提前进行充分的调研和评估，制定合理的调整方案，并严格按照流程进行审批和备案。

二是制定严格的项目验收制度和时间表，明确项目实施单位在项目完工后的验收责任和期限。加强对项目验收工作的监督和管理，对于未按时验收的项目，追究相关责任人的责任，并督促尽快完成验收。

三是加强合同管理培训，提高相关人员的合同签订规范

意识。在签订合同前，仔细审查合同条款，确保约定明确的付款方式和签署完整的落款日期，符合档案管理的要求。同时，建立合同审核机制，对签订的合同进行定期检查和审核。

（二）加强项目过程把控，协作促进高效产出

一是加强沟通与协调。组织相关方进行沟通会议，包括项目实施单位、农户等，共同商讨土地规划和划分方案，以解决农户的争议，促进土地平整计划的顺利实施。建立有效的信息共享机制，确保项目实施单位与其他相关部门之间能够及时交流项目进展和问题。

二是完善项目规划与管理。在项目规划阶段，进行更充分的实地调研和可行性分析，避免因规划不合理导致部分任务无法实施。制定详细的项目进度计划，并加强对项目进度的监控和调整，确保按时完成任务。

三是提高验收工作效率。增加验收人员和资源投入，加快未验收村组项目的验收进度。建立严格的验收标准和流程，确保验收工作的科学性和公正性。

四是加强培训与技术支持。为项目工作人员提供专业培训，提高其项目管理和执行能力。邀请农业专家提供技术指导，优化土壤改良和种植技术，提高项目产出质量。

（三）增进农田利用效率，充分发挥农田价值

一是优化农业产业结构。积极引入与当地土壤及气候条件相适配的高附加值农作物品种。大力发展特色农业和绿色

农业，打造独特品牌，提升农产品的市场竞争力，进而增加经济效益。

二是加强农业技术培训与推广。为农民精心组织先进的种植技术和管理经验培训活动。切实提高农民的种植水平与经营能力，充分释放土地平整和土壤改良所带来的优势，促进农业生产的高效发展。

三是完善农田基础设施建设。持续加大投入，进一步优化灌溉、排水、道路等基础设施。为农田的充分利用和农业产业的升级改造，创造更为优越的条件。

四是推动土地流转和合作经营。积极鼓励农民将闲置农田流转给有实力的经营主体，或者倡导开展合作经营。通过这种方式，实现规模化、专业化生产，大幅提高农田的利用效率。

五是加强宣传教育。采用多种形式和渠道，提高农民对农田保护和合理利用的重视程度。不断增强其生态环保和可持续发展的意识，形成良好的农业生产观念和习惯。

七、附件

附件 1: 佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目绩效评价
指标体系

附件 2: 佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目问题
清单

附件 3: 佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目满意度
调查问卷

附件 4: 佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目满意度
调查结果

附件 5: 佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目现场调
查照片

主评人签字:

单位名称 (盖章): 榆林益智企业服务有限公司

2024 年 07 月 10 日

附件 1:

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目的绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	评分规则
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复; ①占 1/3 权重分,②③④⑤占 2/3 权重分,符合则得分,不符合扣除相应权重分。
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策; 以上各占 1/3 权重分,符合则得分,不符合扣除相应权重分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; 以上各占 1/4 权重分,符合则得分,不符合扣除相应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	评分规则
	资金投入 (6分)	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； ①②占 1/2 权重分，③占 1/2 权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。
		预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配； 以上各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； 以上各占 1/2 权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*总分值。
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*总分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	评分规则
	组织实施 (8分)	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 以上各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。
		管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； 以上各占 1/2 权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 以上各占 1/4 权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。
项目产出 (34分)	产出数量 (12分)	项目完成情况	12	项目完成率=实际完成数量/计划完成数量，用以反映和考核项目产出数量和目标的实现程度。	1. 平整土地 5921 亩； 2. 土壤改良 9256.02 亩； 3. 硬化道路 2.5 公里； 4. 维修灌溉水源地 2 处； 5. 农田覆土 190 亩； 6. 新建水源井 1 座，新建农灌渠 300 米。 注：依据项目完成率计算得分=权重分*项目完成率，项目产出数量达到目标值则得满分，否则扣除相应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	评分规则
	产出质量 (8分)	项目验收合格率	8	项目验收合格的产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率=(验收合格数量/计划建设数量)×100%;项目验收合格率达到目标值则得满分,否则扣除相应权重分。
	产出时效 (7分)	项目完成及时性	7	项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目建设进度时效目标的实现程度。	核查项目按期完工情况,项目按期完工得满分,对没有按期完工的根据具体情况确定分值。
	产出成本 (7分)	成本控制率	7	用以考核项目实际成本是否控制在预算范围内,成本控制率=实际成本/预算成本*100%。	成本控制率≤100%,得满分,成本控制率每超出1%,扣0.5分,扣完为止。
项目效益 (26分)	社会效益 (6分)	改善农业生产条件	3	考察项目完成后项目区农业生产条件是否有明显的改善。	根据平整和改良后的土地质量、水利设施、农业设施等方面的实际变化和提升程度,进行综合评价,达到预期效益则得满分,否则扣除相应权重分。
		增强社会稳定和谐	3	考察项目完成后对社会和谐稳定发展是否有明显的增强。	根据项目完成后对社会稳定、民生改善等多方面情况予以评价,达到预期效益则得满分,否则扣除相应权重分。
	经济效益 (6分)	助力农民收入增长	3	考察项目建成后对农民收入、农村经济发展的影响。	根据农民收入增长幅度及稳定性,以及农村经济发展情况进行综合评价,达到预期效益则得满分,否则扣除相应权重分。
		促进农业产业升级	3	考察项目建成后对农业产业结构、技术、组织、经营等多个方面的影响。	项目实施后,在推动农业产业结构、技术、组织、经营等多个方面实现优化和提升则得满分,否则扣除相应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标说明	评分规则
	生态效益 (4分)	项目的完成对环境带来的直接或间接影响	4	对人类的生、生活条件和环境条件产生的影响和效果。	项目实施后，在项目区维护生态平衡、保护生态环境等方面达到预期效果则得满分，否则扣除相应权重分。
	服务对象满意度 (10分)	受益群众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过问卷调查，得出社会公众和服务对象满意程度，等级从非常满意到不满意的权重比重分别为 100%，50%，0%，则综合满意度 $Y = (\text{非常满意} * 100\% + \text{满意} * 50\% + \text{不满意} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。若满意度 $\geq 90\%$ ，得 10 分；若 $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，得 8 分；若 $70\% \leq \text{满意度} < 80\%$ ，得 6 分；若满意度 $< 70\%$ ，得 4 分。
合 计			100		

附件 2:

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目问题清单

问题分类	问题描述	评价建议
项目过程	<p>一是部分项目的支付进度与项目完成量不符。如方塌镇一苗圪台村一小杂粮种植示范基地，年初计划平整土地 329.71 亩，共下达资金 70.22 万元，根据评价组实地走访，该村因部分规划土地为林苗地未完成实施平整计划，但实际支付金额为 69.10 万元，未能严格按照项目的实际完成量来控制资金的支出。</p> <p>二是项目调整手续不完备，部分项目未实施，却未见相关调整材料，像朱官寨镇一石家孤村一小杂粮种植项目当年未实施，也没有任何变更材料。</p> <p>三是部分项目未依照相关规定进行验收，虽然 2023 年小杂粮种植基地建设项目已基本完工，但仍有 78 个村组的项目未验收，未遵循完工项目及时验收的规定。</p> <p>四是签署合同时未约定付款方式且未签署落款日期，这不符合档案管理办法。</p>	<p>一是建立健全项目调整流程和规范，明确要求任何项目调整必须及时提交详细的调整申请和相关材料。对于未实施的项目，要提前进行充分的调研和评估，制定合理的调整方案，并严格按照流程进行审批和备案。</p> <p>二是制定严格的项目验收制度和时间表，明确项目实施单位在项目完工后的验收责任和期限。加强对项目验收工作的监督和管理，对于未按时验收的项目，追究相关责任人的责任，并督促尽快完成验收。</p> <p>三是加强合同管理培训，提高相关人员的合同签订规范意识。在签订合同前，仔细审查合同条款，确保约定明确的付款方式和签署完整的落款日期，符合档案管理的要求。同时，建立合同审核机制，对签订的合同进行定期检查和审核。</p>

问题分类	问题描述	评价建议
项目产出	<p>通过对 2023 年项目产出情况的深入考察和分析，我们发现虽然在某些方面取得了一定成果，但仍存在部分问题和有待优化之处。如尚寨村计划平整土地 455.85 亩，当年未完成全部平整计划，原因是部分农户对土地划分方案有争议，部分土地为林草地；苗圪台村计划平整土地 329.71 亩，因部分规划内容为林苗地未实施。在产出质量方面，评价组核查验收报告，截至评价日，完成 14 个村组项目验收，合格率 100%，其余 78 个村组未完成验收，无法判断工程质量。产出时效上，该项目投入使用时间为 2023 年 6 月，实地勘察发现方塌镇苗圪台村、尚寨村未按期完成，项目实施单位未提供其余项目完工时间材料。</p>	<p>一是加强沟通与协调。组织相关方进行沟通会议，包括项目实施单位、农户等，共同商讨土地规划和划分方案，以解决农户的争议，促进土地平整计划的顺利实施。建立有效的信息共享机制，确保项目实施单位与其他相关部门之间能够及时交流项目进展和问题。</p> <p>二是完善项目规划与管理。在项目规划阶段，进行更充分的实地调研和可行性分析，避免因规划不合理导致部分任务无法实施。制定详细的项目进度计划，并加强对项目进度的监控和调整，确保按时完成任务。</p> <p>三是提高验收工作效率。增加验收人员和资源投入，加快未验收村组项目的验收进度。建立严格的验收标准和流程，确保验收工作的科学性和公正性。</p> <p>四是加强培训与技术支持。为项目工作人员提供专业培训，提高其项目管理和执行能力。邀请农业专家提供技术指导，优化土壤改良和种植技术，提高项目产出质量。</p>

问题分类	问题描述	评价建议
项目效益	<p>在改善农业生产条件上，土地平整能有效提高耕地质量，有利于灌溉排水与大型机械作业，土壤改良增加孔隙度和养分，让土壤更宜作物生长。经济上，助力农民增收，促进产业升级。生态方面，有效减少水土流失，提高水资源利用，平整后土地坡度平缓，保护土地和水域生态，维持水生态平衡。</p> <p>然而，该项目仍存在以下问题。因为部分农田闲置，未能充分利用改善后的条件，未能充分带领农民提高收入，未显著降低农业生产成本和提高经济效益。同时，农田闲置还可能导致杂草丛生、增加火灾和病虫害风险，威胁周边农田生态平衡，加剧水土流失，降低土壤肥力和保水能力。</p>	<p>一是优化农业产业结构。积极引入与当地土壤及气候条件相适配的高附加值农作物品种。大力发展特色农业和绿色农业，打造独特品牌，提升农产品的市场竞争力，进而增加经济效益。</p> <p>二是加强农业技术培训与推广。为农民精心组织先进的种植技术和管理经验培训活动。切实提高农民的种植水平与经营能力，充分释放土地平整和土壤改良所带来的优势，促进农业生产的高效发展。</p> <p>三是完善农田基础设施建设。持续加大投入，进一步优化灌溉、排水、道路等基础设施。为农田的充分利用和农业产业的升级改造，创造更为优越的条件。</p> <p>四是推动土地流转和合作经营。积极鼓励农民将闲置农田流转给有实力的经营主体，或者倡导开展合作经营。通过这种方式，实现规模化、专业化生产，大幅提高农田的利用效率。</p> <p>五是加强宣传教育。采用多种形式和渠道，提高农民对农田保护和合理利用的重视程度。不断增强其生态环保和可持续发展的意识，形成良好的农业生产观念和习惯。</p>

附件 3:

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设项目满意度调查问卷

第 1 题 您所在的村庄: _____.

第 2 题 您的种植面积:

A.小于 5 亩

B.5 - 10 亩

C.10 - 20 亩

D.20 亩以上

第 3 题 您是否听说过小杂粮种植示范基地项目?

A.是

B.否

第 4 题 您主要通过何种途径了解该项目? (可多选)

A.村委会宣传

B.乡镇干部介绍

C.邻居交流

D.其他

第 5 题 小杂粮种植示范基地项目的实施,是否有效改善了项目区的土地现状?

A.是,效果不错

B.是,效果一般

C.不能

第 6 题 您认为土地平整过程中是否有不规范施工的行为?

A.是

B.否

第 7 题 项目实施后,是否有效完善了耕地配套基础设施?新修的道路质量是否达到了要求?

A.是，质量很好

B.否，需要改进

第 8 题 您认为该项目实施后，产生了哪些积极的影响？

A.节约了劳动力

B.提高了产量

C.农民的投入钱少了

第 9 题 您对佳县农村小杂粮种植示范基地项目的总体满意度如何？

A.非常满意

B.满意

C.不满意

第 10 题 针对小杂粮种植示范基地项目，您认为在基础设施建设方面还需要做哪些改进？




附件 4:

佳县 2023 年度小杂粮种植基地建设满意度调查结果


第 1 题 您所在的村庄: [填空题]

1	闫家坪村	12	李柏亮沟
2	尚寨	13	秦马硷村
3	谢家沟	14	打火店
4	黄家梁	15	谢家沟
5	打火店村	16	秦马硷
6	谢家沟	17	打火店村
7	秦家硷村	18	打火店
8	苗圪台村	19	秦马硷村
9	李柏亮沟村	20	张家沟村
10	李泊亮沟	21	黄谷地村
11	谢家沟村		


第 2 题 您的种植面积: [单选题]

选项	小计	比例
小于 5 亩	7	 33.33%
5 - 10 亩	9	 42.86%
10 - 20 亩	4	 19.05%
20 亩以上	1	 4.76%
本题有效填写人次	21	


第 3 题 您是否听说过小杂粮种植示范基地项目? [单选题]

选项	小计	比例
是	21	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	21	

第 4 题 您主要通过何种途径了解该项目？（可多选） [多选题]

选项	小计	比例
村委会宣传	18	 85.71%
乡镇干部介绍	16	 76.19%
邻居交流	11	 52.38%
其他	4	 19.05%
本题有效填写人次	21	

第 5 题 小杂粮种植示范基地项目的实施，是否有效改善了项目区的土地现状？ [单选题]

选项	小计	比例
是，效果不错	19	 90.48%
是，效果一般	2	 9.52%
不能	0	 0%
本题有效填写人次	21	

第 6 题 您认为土地平整过程中是否有不规范施工的行为？ [单选题]

选项	小计	比例
是	12	 57.14%
否	9	 42.86%
本题有效填写人次	21	

第 7 题 项目实施后，是否有效完善了耕地配套基础设施？新修的道路质量是否达到了要求？ [单选题]

选项	小计	比例
是，质量很好	21	 100%
否，需要改进	0	 0%
本题有效填写人次	21	

第 8 题 您认为该项目实施后，产生了哪些积极的影响？ [单选题]

选项	小计	比例
节约了劳动力	15	71.43%
提高了产量	4	19.05%
农民的投入钱少了	2	9.52%
本题有效填写人次	21	

第 9 题 您对佳县农村小杂粮种植示范基地项目的总体满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	19	90.48%
满意	2	9.52%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	21	

第 10 题 针对小杂粮种植示范基地项目，您认为在基础设施建设方面还需要做哪些改进？ [填空题]

序号	答案文本
4	道路虽然都通了，但仍然是素土路面，下雨天通行不便
12	无意间
20	雨
21	无

附件 5:

现场走访照片



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/1300s ISO50
2024/06/20 14:24 榆林市信县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/1600s ISO50
2024/06/20 14:24 榆林市信县



HONOR Magic6



27mm f/1.9 1/1500s ISO50
2024/06/20 15:37



HONOR Magic6



27mm f/1.9 1/390s ISO50
2024/06/20 17:01 榆林市信县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/740s ISO50
2024/05/20 16:41 榆林市佳县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/670s ISO50
2024/05/20 16:41 榆林市佳县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/390s ISO50
2024/06/20 17:01 榆林市佳县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/560s ISO50
2024/06/20 17:02 榆林市信县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/510s ISO50
2024/06/20 17:02 榆林市信县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/500s ISO64
2024/06/20 17:21 榆林市信县



HONOR Magic6

27mm f/1.9 1/1000s ISO50
2024/06/20 14:24 榆林市信县



HONOR Magic6



27mm f/1.9 1/1400s ISO50
2024/06/20 14:24 榆林市信县



HONOR Magic6



27mm f/1.9 1/100s ISO80
2024/06/20 19:30 榆林市信县